



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**



**Απόφαση αριθ. 174/2024**

**Θέμα: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΑΛΟΥ ΣΠΑΤΩΝ»».**

Στα Σπάτα την 15 Οκτωβρίου 2024, ημέρα Τρίτη & ώρα 6:00 μ.μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της με αριθμό πρωτ.40008/10-10-2024 πρόσκλησης της Προέδρου κυρίας Δήμητρας Αναγνωστοπούλου του Ιωάννη, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους με το από 10-10-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α'87).

Στη Συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Μάρκου του Σπυρίδωνος.

Διαπιστώθηκε απαρτία, με την παρουσία αρχικά 18 μελών από συνολικά 29 μέλη και η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
4. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
5. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
6. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
7. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη
8. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
9. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
10. Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου
11. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
12. Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
13. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
14. Κανάκης Δημήτριος του Νικολάου
15. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
16. Ζηρογιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου
17. Τσιγκούλη Μυρτώ του Πέτρου
18. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
2. Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
3. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
4. Σκαλτσή Ειρήνη του Χρυσοστόμου
5. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
6. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
7. Μποτζίολης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
8. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
9. Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
10. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
11. Γοργομύτης Βασίλειος Δημήτριος του Γεωρ.

Στη Συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Χρυσάνθη Μπότσαρη υπάλληλος με βαθμό Α' του Δήμου.

**ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:** Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πάσχος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, Μποτζίολης Δημήτριος & Γοργομύτης Βασίλειος Δημήτριος.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μποτζίολης Δημήτριος, Αργυρός Γεώργιος, Κανάκης Δημήτριος, Κρόκος Νικόλαος, Ζηρογιάννης Αθανάσιος, Τσιγκούλη Μυρτώ & Γοργομύτης Βασίλειος Δημήτριος.

Επίσης προσήλθε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αθανάσιος Τούντας.

Στη Συνεδρίαση προσήλθε και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων – Λούτσας κα Άννα Δήμα Καλλιανιώτη του Θεοδώρου.

**Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενη στο 5<sup>ο</sup> Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, εισηγήθηκε τα κάτωθι:**

#### **A. ΓΕΝΙΚΑ**

1. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΑΛΟΥ ΣΠΑΤΩΝ**»
2. Τα τεύχη δημοπράτησης και η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 4.500.000,00 € με Φ.Π.Α (24%), εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 002/2019 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου.
3. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε την 30/12/2019 μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ από την Επιτροπή Διαγωνισμού, που ορίστηκε με την 461/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, με το από 16/9/2020, 3ο Πρακτικό Διαγωνισμού εισηγήθηκε την κατακύρωση του Διαγωνισμού στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. »
4. Με την υπ' αριθμ. 382/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό και κατακυρώθηκε η κατασκευή του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. » με μέση έκπτωση 40,15%.
5. Στις 08/02/2021 υπογράφηκε η υπ' αρ. 3171 εργολαβική σύμβαση ποσού 2.693.336,54 ευρώ με ΦΠΑ.
6. Η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε δεκαπέντε (15) μήνες που υπολογίζονται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
7. Με την υπ' αρ. 222/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση έως την 7η.01.2023.
8. Με την υπ' αρ. 489/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ , η 1η ΣΣΕ και παράταση έως την 6η.07.2023
9. Με την υπ' αρ. 204/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΟΘΥΩ1Χ-1ΕΜ) εγκρίθηκε παράταση έως την 7η.10.2023.
10. Με την υπ' αρ. 255/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΞΞ1Ω1Χ-804) εγκρίθηκε παράταση έως την 7η.01.2024.
11. Με το υπ' αρ. 20523/5-7-2023 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, γνωστοποιείται στο Δήμο η εύρεση αρχαιοτήτων
12. Με την υπ' αρ. 16/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΔΣΜΩ1Χ-ΚΩΙ) εγκρίθηκε παράταση έως την 7η.06.2024.
13. Με την υπ' αρ. 127/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:) εγκρίθηκε παράταση έως την 7η.10.2024.
14. Η υπ' αρ. 30267/09-08-2024(ΑΔΑΜ:24ΣΥΜV015424284 2024-09-13) 1η ΣΣΕ
15. Η υπ' αρ. 1.337/2-9-2024 σύμβαση συμπληρωματικού επενδυτικού δανείου με το ΤΠΔ
16. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 33397/6-9-2024 έγγραφο, ο ανάδοχος αιτείται παράταση εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες

#### **B. ΠΑΡΑΤΑΣΗ**

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του υπ' αριθ. πρωτ. 3171/08.02.2021 συμφωνητικού και σε συνέχεια των εγκεκριμένων παρατάσεων, η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει την 7η.10.2024. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 33397/6-9-24 έγγραφο, ο ανάδοχος αιτείται παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως την 7η.02.2025, λόγω αναμονής απαιτούμενων διαδικασιών εκταμίευσης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο της συμπληρωματικής χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, για την εκτέλεση των εργασιών της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ, δεδομένου ότι το έργο των αρχαιολογικών ερευνών ολοκληρώθηκε.

Οι εργασίες έχουν σχεδόν εκτελεσθεί στο σύνολό τους όμως, δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν στον προβλεπόμενο χρόνο, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με λόγους καθυστέρησης, οι οποίοι δεν αποτελούν υπαιτιότητα του αναδόχου. Η αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών έχει επιφέρει καθυστέρηση στο έργο, επομένως δύναται, βάσει του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει σήμερα, να δοθεί η αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου για τέσσερις(4) μήνες, ήτοι έως την 7η.02.2025.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δ.Σ. για:

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΑΛΟΥ ΣΠΑΤΩΝ**» για το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι έως την 7η.02.2025.

**ΔΙΑΔΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ**

*Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,*

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

*Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΑΛΟΥ ΣΠΑΤΩΝ**» για το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι έως την 7η.02.2025, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.*

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου  
Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου  
Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου  
Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου  
Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία  
Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου  
Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη  
Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου  
Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη  
Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου  
Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου  
Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου  
Φράγκου Ελένη του Γεωργίου